

安徽理公置业有限责任公司工作例会会议纪要

安徽理公置业有限责任公司 2018 年 11 月 5 日工作例会会议纪要

11 月 5 日，董事长吕渊主持召开安徽理公置业有限责任公司工作例会。倪修全、尹楠、李勔、余新超、孙珉、王正强、杨萍、曹玉萍、刘婷婷、王莹参加会议。

会议听取了各部近期工作情况汇报，并对本周有关工作进行布置。

会议要求与市人防部门沟通协调，提请人防监管部门提前介入验收程序；要求公司造价人员参与核对现场跟踪审计后的进度款金额；要求核查强电图纸、清单，与现场人员对接交底；要求监理单位牵头组织讨论会，布置抗震支架二次深化设计事宜；要求现场人员盯紧塔吊作业困难区域，克服困难，仔细组织施工，不能留施工缝；要求项目部下业主通知单，完善西北区排水系统；要求公司人员、跟踪审计单位详细记录现场各栋楼混凝土浇筑情况，统计具体进度和浇筑量；要求组织现场技术人员做好安装工程图纸交底；要求地源热泵单位做好材料保护工作，并制定方案，报现场各参建单位；要求加强对监理的管理，要求监理旁站监督振捣全过程，做好混凝土浇筑质量监管工作；要求报淮南市各部门的统计报表由专人负责，数字真实一致；要求本周上报领导班子任期工作目标。

会议还研究了其他事项。