

# 安徽理公置业有限责任公司工作例会会议纪要

## 安徽理公置业有限责任公司 2018年12月17日工作例会会议纪要

12月17日，董事长吕渊主持召开安徽理公置业有限责任公司工作例会。倪修全、尹楠、李勳、余新超、孙珉、王正强、谢桂蓉、杨萍、曹玉萍、刘婷婷、王莹参加会议。

会议听取了各部近期工作情况汇报，并对本周有关工作进行布置。

会议要求继续加强现场管理，以后6栋楼进度作为关键时间节点，推进施工整体进度，力争春节前后完成地库建设；要求现场加强对主要材料（砖、砂浆等）质量管理，按照“舜耕杯”质量标准进行建设；要求加快样板房建设，明确建设各方责任分工；要求创新工作思路，加快二期开发进度；要求支付施工单位11月份工程进度款；要求加快推进强电招标工作，本周完成工程量清单编制；要求地源热泵建设单位派相关电力、安装技术人员来公司进行供电方案及图纸对接；要求会后签订人防防护设备合同；要求协调电梯中标单位和总包方进行约谈，讨论施工配合费等事宜；要求继续完善弱电方案，提交公司办公会讨论；要求联系广东院对地源热泵电线管沟进行复核。

会议还研究了其他事项。